



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ ๗๘๘๐๑/

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน และยังให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรนำเรียน ท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พร้อมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้ประชาชนรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกพร จิตติถาวร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวกุลชญา คล้ายสุบรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และการบริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ๖ เดือน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหาร การจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ทับตีเหล็กน่าอยู่ ควบคู่ธรรมภิบาล พัฒนาการศึกษานำพาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง”

การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหาร

๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอำนาจ หนุมงกูญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๑. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2568 | | ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568/จ่ายขาดเงินสะสม | | ลงนามสัญญา/อยู่ระหว่างดำเนินการ | | เบิกจ่าย | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาศักยภาพคนคุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน | 20 | 12,447,700.- | 16 | 9,974,100.- | - | - | 13 | 9,325,408.76 |
| 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 28 | 10,118,000.- | 20 | 5,245,300.- | 1 | 447,000.- | 17 | 3,726,730.- |
| 3.การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 230,000.- | 4 | 55,000.- | - | - | 1 | 4,120.- |
| 4.การพัฒนาส่งเสริมด้านอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา | 10 | 490,000.- | 9 | 385,000.- | - | - | 7 | 235,480.- |
| 5.การพัฒนาเศรษฐกิจ | 2 | 400,000.- | 3 | 125,000.- | - | - | 2 | 105,000.- |
| 6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 6 | 490,000.- | 6 | 310,000 | - | - | 5 | 174,285.- |
| รวม | 70 | 24,180,700.- | 58 | 16,094,430.- | 1 | 447,000.- | 45 | 13,620,533.76 |

การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการจริง | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|--|-------------------------|---------------|--|
| | | | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน | การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบ เรียบร้อยของชุมชน | ๑.แผนงานสังคม สงเคราะห์ ๒.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๓.แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ๔.แผนงาน สาธารณสุข ๕.แผนงานการศึกษา ๖.งบกลาง | ๑๓ | ๙,๓๒๕,๔๐๘.๗๖ | สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ กองช่าง |
| ๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค | การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ สาธารณูปโภค | ๑.แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา ๒.แผนงานเคหะและ ชุมชน | ๑๗ | ๓,๗๒๖,๗๓๐.- | กองช่าง |
| ๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเกษตร การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | ๑.แผนงานการเกษตร | ๑ | ๔,๑๒๐.- | สำนักปลัด กองช่าง |
| ๔.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาส่งเสริมด้าน การศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ส่งเสริมกีฬา | การพัฒนาส่งเสริมด้าน การศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ ส่งเสริมกีฬา | ๑.แผนการศึกษา และนันทนาการ | ๗ | ๒๓๕,๔๘๐.- | กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุข ฯ |
| ๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ | การพัฒนาเศรษฐกิจ | ๑.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๒.แผนงานการ พาณิชย์ | ๒ | ๑๐๕,๐๐๐.- | สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ |
| ๖.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และบริหาร | การพัฒนาด้าน การเมืองและบริหาร | ๑.แผนงาน บริหารงานทั่วไป | ๕ | ๒๒๓,๗๙๕.- | สำนักปลัด |
| รวม | | | ๔๕ | ๑๓,๖๒๐,๕๓๓.๗๖ | |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|----------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | / | | | ๖,๑๖๐,๐๐๐ | ๕,๘๔๒,๕๐๐ | ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๒ | เบี้ยยังชีพความพิการ | / | | | ๑,๑๔๖,๐๐๐ | ๑,๑๓๒,๘๐๐ | ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | / | | | ๔๘,๐๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองสวัสดิการสังคม |
| ๔ | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -อบรมให้ความรู้กับบุคลากรท้องถิ่น -ซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | / | ๓๐,๐๐๐ | - | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุจากรถทางบก ๑.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๑๐,๒๐๐ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ๒๙ ธ.ค.๖๗-๔ ม.ค.๖๘ และ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๘ | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๘,๓๐๐ | เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน | ๒๕ ส.ค.๖๗ | กองการศึกษาฯ |
| ๗ | โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศ | | | / | ๕๐,๐๐๐ | - | เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองการศึกษาฯ |
| ๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับตีเหล็ก) | / | | | ๑๗๖,๔๐๐ | ๑๒๑,๓๕๖ | เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองการศึกษาฯ |
| ๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | / | | | ๓๗,๗๐๐ | ๒๓,๖๖๔(ใช้จริง) ๓๗,๗๐๐(เข้าศูนย์) | เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองการศึกษาฯ |
| ๑๐ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | / | | | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๗๐๕(ใช้จริง) ๑๕,๖๖๐(เข้าศูนย์) | เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองการศึกษาฯ |
| ๑๑ | โครงการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สศศ. ในเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก | / | | | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | ๑,๒๗๔,๙๑๗.๗๖ | เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองการศึกษาฯ |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|--|---|----------------|-------------------------|--------------------|-----------|--------------|--|------------------------|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑๒ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | / | | | ๕๙๙,๐๐๐ | ๕๙๗,๕๖๖ | เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองการศึกษาฯ |
| ๑๓ | โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | | | / | ๕๐,๐๐๐ | - | เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๑๔ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | / | | | ๒๕,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | เพื่อเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้า | ๑๗-๒๑ มี.ค.๖๘ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๑๕ | อุดหนุนโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน | / | | | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | เพื่อเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้า | ๑๔-๑๕ พ.ค.๖๘ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๑๖ | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๔๘,๙๐๐ | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต | | กองสวัสดิการสังคม |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ โครงการ | | | | | ๙,๙๔๗,๑๐๐ | ๙,๓๒๕,๔๐๘.๗๖ | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|--|------------------------|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑ | ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) (ข้อบัญญัติ งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๘) | / | | | ๓๖๔,๐๐๐ | ๓๑๘,๐๐๐ | เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ในการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า | ๒๔ เม.ย.-๒๒ มิ.ย. ๖๘ | } กองช่าง |
| ๒ | โครงการติดตั้งป้ายชอย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐ ป้าย (ข้อบัญญัติ งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๘) | / | | | ๑๙๕,๐๐๐ | ๑๙๔,๐๐๐ | เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา | ๑๙ เม.ย.-๑๗มิ.ย.๖๘ | |
| ๓ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๕ (ฝั่งซ้าย) (ข้อบัญญัติ งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๘) | / | | | ๔๙๔,๐๐๐ | ๔๙๒,๐๐๐ | เพื่อใช้ส่องสว่าง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ | ๓๐มี.ค.-๓๐มี.ค.๖๘ | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมขยายถนน คสล.คันคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย - ๑ ขวาฝั่งขวา หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติ งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๘) | / | | | ๒๗๐,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | เพื่อความสะดวกในการสัญจร | ๒๓พ.ย.๖๗-๒๑มี.ค.๖๘ | |
| ๕ | โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ข้อบัญญัติ งบประมาณ. พ.ศ. ๒๕๖๘ อุดหนุนเทศบาลฯระหัด) | / | | | ๒๐๓,๓๓๐ | ๒๐๓,๓๓๐ | เพื่ออุดหนุนในการทำผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี | ๑๕ ก.ย. ๖๘ | |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | |
|-----|---|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแบน สี่ขั้วรณะ ถึง บ้านนางสาวณัฐมน พันธุ์เมือง หมู่ที่ ๓ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๑๗ก.ค.-๑๗ธ.ค.๖๗ |] | |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ จากหอพักค่ายแสงถึง คลองลาดลี (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๑๒๓,๐๐๐ | ๑๒๒,๕๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๑๑ม.ค.-๒๕มี.ค.๖๘ | | |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากสะพานปูนกลางทุ่งถึง หลังวัดหัวไผ่ หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๑๒๘,๐๐๐ | ๑๒๗,๕๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๑๑ม.ค.-๒๕มี.ค.๖๘ | | |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากทางหลวงหมายเลข ๓๕๙๓ ถึงที่นางสาวพรเพ็ญ เกิดสมนึก หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๕๘,๐๐๐ | ๕๗,๕๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๑๑ม.ค.-๒๕มี.ค.๖๘ | | กองช่าง |
| ๑๐ | โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร จากประตูน้ำ หมู่ที่ ๑ ถึงถนนกลางหมู่บ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๕,๐๐๐ | เพื่อสะดวกในการระบายน้ำ | ๓๐ม.ค.-๓๐มี.ค.๖๘ | | |
| ๑๑ | โครงการฝังท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ศก. ๘ นิ้ว พร้อมบ่อพัก ยาว ๗๐ เมตร จากบ้านนางลัดดา ศรีระวงษ์ ถึงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๖๘,๐๐๐ | ๖๘,๐๐๐ | เพื่อสะดวกในการระบายน้ำ | ๓๐ม.ค.-๓๐มี.ค.๖๘ | | |
| ๑๒ | โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ ตัว (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๔๘๘,๙๐๐ | ๔๘๔,๐๐๐ | เพื่อความปลอดภัย | ๒๔เม.ย.-๕มิ.ย.๖๘ | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า รพ.พสท.ตำบลห้วยเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | | | / | ๔๔๙,๐๐๐ | - | เพื่อใช้ระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม | ๑ม.ค.-๓๐ธ.ค.๖๘ | | |
| ๑๔ | โครงการจัดทำเรือตัดผักตบชวา และวัชพืช (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | | | / | ๓๕๐,๐๐๐ | - | เพื่อใช้กำจัดวัชพืชไม่ให้ขวางทางน้ำ | ๑ม.ค.-๓๐ธ.ค.๖๘ | | |

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------|--|---|---|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายเกียรติคุณ ภูัญคุณ ถึง แม่น้ำท่าจีน (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๔๖๐,๐๐๐ | ๔๕๙,๐๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๓มิ.ย.-๕ส.ค.๖๘ | |
| ๑๖ | โครงการฝัगतอระบาย หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านนางสาวสมคิด พันธุ์จบลิงห์ ฝัगतอระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑ บ่อ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๔๓,๒๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | เพื่อป้องกันน้ำท่วม | ๑๑มิ.ย.-๙ส.ค.๖๘ | |
| ๑๗ | โครงการติดตั้งไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๓ จุด หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๕ ภายในเขตพื้นที่ตำบลทับตีเหล็ก (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๓๗๙,๙๐๐ | ๓๗๘,๐๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย และแสงสว่าง | ๑๙ก.ค.-๑๖ก.ย.๖๗ | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บริเวณทางเข้าที่ราชพัสดุ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๑๑๘,๔๐๐ | ๑๑๗,๔๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๗มิ.ย.-๕ส.ค.๖๘ | |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลงหินคลุก จากปลายทางสายหนองจิก หมู่ที่ ๓ ถึง คลองลาดลี หมู่ที่ ๔ ฝัगतอ พร้อมบ่อพัก (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | | / | | ๔๕๐,๐๐๐ | ๔๔๗,๐๐๐ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๑๖ส.ค.-๑๔ต.ค.๖๘ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) | |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายนายนันต์ สุขเรือน ถึง บ้านนายเอกวิกร จตุกริมย์ หมู่ที่ ๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) | / | | | ๒๒๗,๖๐๐ | ๒๒๖,๕๐๐ | เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย | ๗มิ.ย.-๕ส.ค.๖๘ | |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ โครงการ | | | | | ๕,๒๔๕,๓๓๐ | ๓,๗๒๖,๗๓๐ ๔๔๗,๐๐๐ (ระหว่างดำเนินการ) | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|--|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|---|------------------------|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ (อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร) | | | / | ๒๐,๐๐๐ | - | เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้านเกษตรกร | ๒๙ ส.ค.๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร | / | | | ๒๐,๐๐๐ | ๔,๒๑๐ | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร | ๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗ | |
| ๓ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | | | / | ๑๐,๐๐๐ | - | เพื่อเสริมสร้างความรู้ | ๑๓.๓.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗ | |
| ๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | | | / | ๕,๐๐๐ | - | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร | ๒๑ เม.ย. ๖๘ | |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๑ โครงการ | | | | | ๕๕,๐๐๐ | ๔,๒๑๐ | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|--|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|---|--|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน | / | | | ๗๐,๐๐๐ | ๖๙,๙๔๕ | เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี | ๒๙ มี.ค. ๖๘ | กองการศึกษา |
| ๒ | โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน | | | / | ๕๐,๐๐๐ | - | เพื่อเป็นการสร้างความสามารถ และเป็นการออกกำลังกาย ส่งเสริมการกีฬา | ๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘ | |
| ๓ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | / | | | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๖๖๐ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย | ๑๕ พ.ย. ๖๗ | |
| ๔ | โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ | | | / | ๖๐,๐๐๐ | - | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย | ๑๓ เม.ย. ๖๘ (จัดงานโดยไม่ใช่ งบประมาณ.) | |
| ๕ | โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน | / | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๗๔๕ | ส่งเสริมประเพณีไทย | ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๓,๒๔,๒๕ | |
| ๖ | โครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับตีเหล็ก | / | | | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๙๔๕ | ส่งเสริมประเพณีไทย | ธันวาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๓, ๖, ๗, ๘, ๙ มกราคม ๒๕๖๘ | |
| ๗ | โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๑๒,๓๙๕ | ส่งเสริมประเพณีไทย | ๑๙ มี.ย.๖๘ (หล่อเทียน) ๙ ก.ค. ๖๘ (ถวายเทียน) | |
| ๘ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | / | | | ๖๐,๐๐๐ | ๕๙,๘๔๕ | ส่งเสริมประเพณีไทย | ๑๑ ม.ค. ๖๘ | |
| ๙ | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬา | / | | | ๒๕,๐๐๐ | ๖,๙๔๕ | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย | ๑มี.ย.-๓๑ส.ค.๖๘ | |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ | | | | | ๓๘๕,๐๐๐ | ๒๓๕,๔๘๐ | | | กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|---|--|----------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|---|------------------------|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ | / | | | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ | ๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗ | กองสวัสดิการฯ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการใช้สื่อออนไลน์ | | | / | ๒๐,๐๐๐ | - | เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ | ๑ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๗ | |
| ๓ | ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | / | | | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ | ๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘ | กองการศึกษาฯ |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ | | | | | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐ | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

| ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ | | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|--|---|----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|--|------------------------|----------------------|
| | | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | | | |
| ๑ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | / | | | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๐,๔๗๕ | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ๑๘-๒๑ ก.พ. ๖๘ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | | | / | ๑๕,๐๐๐ | - | เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | ๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘ | |
| ๓ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก | / | | | ๑๕,๐๐๐ | ๓,๗๒๐ | เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | ๑๒ มิ.ย. ๖๘ | |
| ๔ | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | / | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ (อุดหนุน) | เพื่ออุดหนุนเทศบาลรั้วใหญ่ ในการช่วยเหลือประชาชน | ๒๘ ก.ค. ๖๗ | |
| ๕ | โครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริงานพระราชพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๓,๘๑๐ | เพื่อดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริงานพระราชพิธี โครงการตามนโยบายรัฐบาล และโครงการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย | ๒๘ ก.ค. ๖๘ | |
| ๖ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | / | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๐,๗๙๐ | เพื่อดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ๒๘ ก.ค. ๖๘ | |
| รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ | | | | | ๓๑๐,๐๐๐ | ๒๒๓,๗๙๕ | | | |