



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ ๗๘๘๐๑/ -

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน และยังให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรนำเรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก พร้อมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพื่อให้ประชาชนรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกพร จิตติถาวร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวศรีอรุณ ดอกกุหลาบ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ความเห็น.....

- 18/6/2563 ลงชื่อ



(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ผลการพิจารณา (☒) อนุมัติ.....

() ไม่อนุมัติ.....



(นายอำนาจ หนูมงกุฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต. สภาท้องถิ่น และการบริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ๖ เดือน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหาร การจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ทับตีเหล็กน่าอยู่ ควบคู่ธรรมาภิบาล พัฒนาการศึกษานำพาคุณภาพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง”

การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหาร

๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอำนาจ หนุมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

๑. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567		ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567/จ่ายขาดเงินสะสม		ลงนามสัญญา/อยู่ระหว่างดำเนินการ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาศักยภาพคนคุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	62	15,105,040.-	18	10,140,000.-	-	-	13	8,823,600.22
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	52	34,502,000.-	34	10,227,100.-	3	3,398,000.-	31	5,765,688.22
3.การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	600,000.-	3	70,000.-	-	-	2	58,155.-
4.การพัฒนาส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	14	550,000.-	7	310,000.-	-	-	7	269,658.15
5.การพัฒนาเศรษฐกิจ	13	1,250,000.-	7	230,000.-	-	-	-	-
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	16	1,595,000.-	4	340,000	-	-	3	174,285.-
รวม	170	53,602,040.-	73	21,317,100.-	3	3,398,000.-	56	15,091,386.37

การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการจริง		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	การพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔.แผนงานสาธารณสุข ๕.แผนงานการศึกษา ๖.งบกลาง	๑๓	๘,๘๒๓,๖๐๐.๒๒	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ กองช่าง
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๓๔	๙,๑๖๓,๖๘๘.๒๒	กองช่าง
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานการเกษตร	๒	๕๘,๑๕๕.๐๐	สำนักปลัด กองช่าง
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาศึกษาการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา	๑.แผนการศาสนาและนันทนาการ	๗	๒๖๙,๖๕๘.๑๕	กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.แผนงานการพาณิชย์	-	-	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๑๗๔,๒๘๕.๐๐	สำนักปลัด
รวม			๕๙	๑๘,๔๘๙,๓๘๖.๓๗	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต การศึกษา และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			๖,๐๔๖,๐๐๐	๕,๖๓๘,๕๐๐	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	/			๑,๑๕๐,๐๐๐	๘๗๔,๐๐๐	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการจัดเวทีประชุม			/	๒๐,๐๐๐	-	อปท. ทั่วประเทศ ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด
๕	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-อบรมให้ความรู้กับบุคลากรท้องถิ่น-ชักชวนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	/			๔๐,๐๐๐	๑๗,๐๔๕	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้	๕ ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด
๖	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก ๑.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.ช่วงเทศกาลสงกรานต์	/			๕๕,๐๐๐	๒๙,๗๐๐	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๙ ธ.ค. ๖๖-๔ ม.ค. ๖๗ และ ๑๑-๑๗ มี.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด
๗	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๒๕ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ความเป็นเลิศ			/	๕๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านภาษาอังกฤษ	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	/			๖๐,๐๐๐	๕๘,๗๔๕	เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก	๑๓ ม.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับเที่ยงเล็ก)	/			๒๒๑,๐๐๐	๑๗๐,๐๖๔	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	/			๔๔,๐๐๐	๓๔,๘๘๔	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/			๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๔๘	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สศศ. ในเขตพื้นที่ตำบลทับเตี๊ยะเล็ก	/			๑,๕๘๓,๘๒๐	๑,๑๕๐,๑๗๔.๒๒	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	/			๕๐๖,๐๐๐	๔๕๕,๖๐๐	เพื่อส่งเสริมนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน			/	๕๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๑๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	/			๒๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	เพื่อเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑-๕ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้นำชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล อบต. กลุ่มสตรี สัจจกร			/	๑๐,๐๐๐	-	เพื่อรับรู้ปัญหาประชาชน	-	สำนักปลัด
๑๘	โครงการอบรมเยาวชนป้องกันภัยเสพติด			/	๒๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเสพติด	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๑๙	โครงการป้องกันกรรมมน้ำในเด็กนักเรียน	/			๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๕๐	เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนจมน้ำ	๒๓-๒๔ และ ๒๗-๓๐ เม.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๒๐	โครงการกรมธรรม์สุขภาพเชิงรุก	/			๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๖๕	เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี	๑๙ มี.ค. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๒๑	โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	/			๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๗ ก.ค. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม
๒๒	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องกันภาวะสมองเสื่อม	/			๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และป้องกันสมองเสื่อม	๓ ก.ค. ๖๗	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ โครงการ					๑๐,๓๒๕,๘๒๐	๘,๙๓๖,๘๗๕.๒๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโคมบริเวณหน้าทำการสำนักงาน อบต. ตำบลเทือก (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗)		/		๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๗๓๐,๐๐๐ (เกือบหมื่นบาท)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทือกได้มีพื้นที่ไว้สำหรับในการจัดกิจกรรมต่างๆ	๑๙ก.ย.-๑๖ก.ค.๖๘ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเทือก หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗)	/			๑๖๑,๐๐๐	๑๕๗,๑๕๓	มีสถานที่ไว้สำหรับจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ของ อบต.	๒๒มี.ค.-๒๑พ.ค.๖๗	
๓	โครงการย้ายโรงจอดรถ จำนวน ๒ หลัง พร้อมติดตั้งของสำนักงาน อบต. ตำบลเทือก หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗)	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เพื่อให้มีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ	๘ก.พ.-๘มี.ย.๖๗	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน ๙ สาย บริเวณ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗ งบบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	/			๒๗๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจร	๒๒ก.ค.๖๖-๕มี.ค.๖๗	
๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ขอยื่นงบ) หมู่ที่ ๓ จากบ้านกรรณิกา เย็นมาก ถึงบ้านนางสาวตองตา มาเกิด (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗ งบบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	/			๒๗๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจร	๑๒ก.ค.-๑๑ต.ค.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน ๑๔ สาย บริเวณ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗ งบบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	/			๒๗๐,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจร	๖ก.ย.-๒๐ก.ย.๖๗	
๗	โครงการขุดลอกวัชพืชคูน้ำ จำนวน ๖ สาย บริเวณ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๗ งบแผนงานเกษตร จ้างเหมา)	/			๑๙๕,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ในเรื่องของทางน้ำเพื่อการเกษตร	๓มี.ย.-๒ก.ค.๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างชิงช้าจำนวนพร้อมโครงหลังคา หมู่ที่ ๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทือก (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๖ (กันเงิน))	/			๙๙,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	เพื่อให้สำหรับการชำระล้างภาชนะต่างๆ	๒๕ก.ย.-๒๕ต.ค.๖๖	
๙	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๙ จุด หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติ งบ. พ.ศ. ๒๕๖๖ (กันเงิน))	/			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๕,๕๐๐	เพื่อความสะดวกสำหรับการเดินทาง	๒๓ส.ค.-๒๒ต.ค.๖๖	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเกษตรครบวงจร หมู่ที่ ๓ บริเวณที่ราชพัสดุ (ข้อบัญญัติ ป.ม. พ.ศ. ๒๕๖๖ (กันเงิน))		/		๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีพื้นที่ในการใช้สอย และใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	๒๕ก.ย.-๒๓พ.ย.๖๗ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๓ บริเวณคันคลอง ๒ และทั้งสองฝั่ง จำนวน ๓๐ จุด (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านของแสงสว่าง ลดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	๒๕ส.ค.-๒๕ต.ค.๖๗	
๑๒	โครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากสะพานปูนบ้านดอนบ้าน ถึงสะพานปูนบ้านท่าข้าม (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑,๐๒๘,๐๐๐	๖๐๔,๗๑๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านของแสงสว่าง ลดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	๒๕ก.ย.-๒๗พ.ย.๖๖	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเลนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณสายหนองจิก (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๙๒,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๗พ.ย.-๒๒พ.ย.๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสาวรวม เนตรสว่าง ถึง บ้านนางสมาน อุทัยสน์ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๙พ.ย.๖๖-๘ม.ค.๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากทางหลวง ๓๓๑๘(ข้างวัดประสพสุข) ถึง บ้านนายปรีชา รัตนบุชา (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๐๖,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๙พ.ย.๖๖-๗ม.ค.๖๗	
๑๖	โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสมบัติ พันธุ์เมือง ถึง บ้านนางประเทือง เสนชื่น (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๙๐,๔๐๐	๑๗๐,๙๙๙	เพื่อสะดวกในการระบายน้ำ	๑๔ก.พ.-๑๔เม.ย.๖๗	
๑๗	โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ สายจากที่นายนายไพฑูรย์ เกิดสมนึก ถึง คลองลาดลี (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๖๐,๙๐๐	๕๓,๐๐๐	เพื่อใช้ระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๑๔ก.พ.-๑๔เม.ย.๖๗	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑๘	โครงการรื้อถอนบ้านเก่า พร้อมอาคารคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๕๕,๕๐๐	๑๗๑,๙๗๙.๑๕	เพื่ออำนวยความสะดวกทางเดินน้ำให้กับเกษตรกร	๒๒ก.พ.-๒๒เม.ย.๖๗	
๑๙	โครงการรื้อถอนอาคาร หมู่ที่ ๔ จากบ้านนาวิเชียร ต.เมฆ ถึงทางเข้าหอถังประปาหมู่บ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๒๒๕,๓๐๐	๒๐๑,๓๐๗.๐๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	๒๒ก.พ.-๒๒เม.ย.๖๗	
๒๐	โครงการรื้อถอนอาคารแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๘๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	๑๙ก.ค.-๑๖ก.ย.๖๗	
๒๑	โครงการขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ จากปากซอย ๖ บ้านท่าดินเหนียว ถึง บ้านนาจอมจิตรกิมพิยะแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๒๓พ.ย.-๒๖-๓๗.ค.๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายข้างวิทยาลัยสารพัดช่าง หมู่ที่ ๔ จากปากซอย ๑/๔ ถึงหน้าบ้านนายประพันธ์ บุริสพันธ์ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)		/		๕๕๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๙ก.ย.-๑๗พ.ย.๖๗ (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายแบน สังกัวรรณะ ถึงบ้านนางสาวณัฐมน พันธุ์เมือง (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๓๒,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๙ต.ค.-๑๗ธ.ค.๖๗	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณสายหนองฟ้าแลบ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๘มิ.ย.-๒๕มิ.ย.๖๗	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ สายกลางทุ่งจากที่ดินนายสุธรรม อ่อนอินทร์ ถึงทางรถไฟ ตำบลทับตีเหล็ก (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร	๑๔มิ.ย.-๒๕มิ.ย.๖๗	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบริเวณทางเข้าบ้านนายชิงชัย พงษ์แซก ถึง ทางรถไฟ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๔๗,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร	๑๕พ.ค.-๑๕ก.ค.๖๗	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบริเวณหน้าบ้านนายณวิน พิไลทอง ถึงที่นา นายทำนุ อิ่มเกษม (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๒๕๒,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร	๒๓พ.ค.-๒๒ก.ค.๖๗	
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๕ บริเวณข้างทางหมู่ที่ ๕ ต่อจากเดิม ถึงประตูน้ำดอนบ้าน (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย และแสงสว่าง	๒๓พ.ค.-๒๒ก.ค.๖๗	
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๓ บริเวณคัดคลอง ๒ แอล บ้านท่าข้าม (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย และแสงสว่าง	๙ก.ค.-๓ก.ย.๖๗	
๓๐	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยต้นยาง) หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางกรรณิภา แยมมาก ถึงบ้านนางสาวต้องตา มาเกิด (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	เพื่อความสะดวกในการเดินทางปลอดภัย	๑๒ก.ค.-๑๑ต.ค.๖๗	
๓๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสาวจันทร์จิรา คำพุ่ม ถึง บ้านนางเสริม หอมจันทร์ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	๑๕พ.ค.-๑๕ก.ค.๖๗	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณลานตากข้าว (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	/			๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม	๒๕มิ.ค.-๒๗พ.ค.๖๗	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนถนนหินคลุก บริเวณคันคลองลาดสี ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	/			๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร	๑๙มี.ค.-๓เม.ย.๖๗	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ สายคู่ขนานทางรถไฟ ทั้ง ๒ ฝั่ง (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)	/			๗๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร	๑๙มี.ค.-๓เม.ย.๖๗	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๓๔ โครงการ					๑๐,๓๕๗,๑๐๐	๙,๑๖๓,๑๘๘,๒๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร)	/			๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๔๕	เพื่อเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบเกษตรกร	๒๙ ส.ค.๖๗	สำนักงานปลัด
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร	/			๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๑๐	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร	๑๓.๑๐-๓๐ก.ย.๖๗	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	/		/	๑๐,๐๐๐	-	เพื่อเสริมสร้างความรู้	๑๓.๑๐-๓๐ก.ย.๖๗	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๒ โครงการ					๗๐,๐๐๐	๕๘,๑๕๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน	/			๗๐,๐๐๐	๖๖,๕๙๓.๑๕	เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี	๒๕พ.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน	/			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๔๕	เพื่อเป็นการสร้างความสามารถ และเป็นการออกกำลังกาย ส่งเสริมการกีฬา	๕๕.ค. - ๙ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย	๒๗ พ.ย. ๖๗	
๔	โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	/			๖๐,๐๐๐	๔๙,๗๙๕	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย	๑๓ เม.ย. ๖๗	
๕	โครงการสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมบ้าน	/			๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ส่งเสริมประเพณีไทย	๑๒-๑๕, ๑๘-๒๕ก.ค. ๖๗	
๖	โครงการสืบสานอนุรักษ์การตีกลองยาวตำบลทับใต้เหล็ก	/			๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ส่งเสริมประเพณีไทย	๑๒-๑๕, ๑๘-๒๕ก.ค. ๖๗	
๗	โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	/			๔๐,๐๐๐	๒๕,๓๒๕	ส่งเสริมประเพณีไทย	๑๐, ๑๙ ก.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ที่ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ					๓๑๐,๐๐๐	๒๖๙,๖๕๘.๑๕			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการถนอมถนอมอาหารจากเศษวัสดุทางการเกษตร			/	๒๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.๑๖-๑๓.๑๖.๑๖	กองสวัสดิการฯ
๒	อบรมอาชีพตามแผนเศรษฐกิจพอเพียง			/	๕๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.๑๖-๑๓.๑๖.๑๖	
๓	โครงการสร้างตำบลปลอดขยะ			/	๓๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน	๑๓.๑๖-๑๓.๑๖.๑๖	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑			/	๒๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.๑๖-๑๓.๑๖.๑๖	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพ่อค้าและของชำร่วย หมู่ที่ ๓			/	๒๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.๑๖-๑๓.๑๖.๑๖	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาแบบเกษตรยั่งยืน หมู่ที่ ๑			/	๒๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.๑๖-๑๓.๑๖.๑๖	
๗	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์			/	๓๐,๐๐๐	-	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้อาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพ	๑๓.๑๖-๑๓.๑๖.๑๖	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ					๒๓๐,๐๐๐	-			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย			
๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานสำนักงานเจ้าผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	/			๓๐๐,๐๐๐	๑๔๖,๒๘๕	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๒๕-๒๘ มี.ย. ๖๗	สำนักงานผู้รับผิดชอบ
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			/	๑๐,๐๐๐	-	เพื่อให้ได้รับผู้บริหาร สมาชิก มาแทนในตำแหน่งที่ว่าง	๑๓.ค.๖๖-๓๐.ก.ย.๖๗	
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนเทศบาลรั้วใหญ่)	/			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เพื่อเป็นการอุดหนุนเทศบาลรั้วใหญ่	๒๖ ธ.ค.๖๖	
๔	ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	/			๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	เพื่อปกป้องสถาบัน	๒๘ ก.ค. ๖๗	
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ		โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ			๓๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๒๘๕			